



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Provincia di Lodi

---

*Originale*

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 309 DEL 23/10/2018

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

REGISTRO DI SETTORE N. 107 DEL 23/10/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA EMILIA 1 LOTTO CUP:  
F87H17001090004 - CIG: 7311632599 - CONCESSIONE PROROGA TERMINE  
DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,

IL MESSO COMUNALE

---

*Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.*

# COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

## Servizio Territorio e Ambiente

N. /Reg. Generale

/Reg. Area

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA EMILIA 1 LOTTO CUP: F87H17001090004 - CIG: 7311632599 - CONCESSIONE PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

il giorno 23/10/2018

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 in data 14.03.2018, esecutiva ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione per gli esercizi 2018-2020 e della nota di aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 37 in data 27.03.2018, esecutiva, ad oggetto: "Art. 169 del d.lgs. 267/2000 piano esecutivo di gestione, piano degli obiettivi e piano delle performance 2018-2020 - Approvazione";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 5.12.2017 esecutiva, ad oggetto: "Esame ed approvazione del progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della via Emilia – 1° lotto – CUP: F87H17001090004".

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 100/2017, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione dei lavori di riqualificazione della via Emilia – 1° lotto, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 185.000,00 di cui:

- Lavori a base d'asta	€ 122.551,49
- Oneri per la sicurezza	€ 4.752,35
- Importo totale dei lavori	€ 127.303,84

RICHIAMATA la determinazione n.191 reg. gen. in data 19.06.2018 con la quale, a seguito procedura ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016, sono stati affidati alla Società DUEEFFE SRL con sede in strada Provinciale 181, n. 7, Zelo Buon Persico (LO), i lavori di Riqualificazione della Via Emilia - lotto 1;

VISTO il Contratto d'Appalto Rep. n° 287 stipulato in data 3.7.2018 con il quale sono stati affidati alla Società DUEEFFE SRL con sede in strada Provinciale 181, n. 7, Zelo Buon Persico (LO), i lavori di Riqualificazione della Via Emilia - lotto 1, per un importo complessivo di € 100.727,32, IVA esclusa, e al netto del ribasso d'asta offerto in fase di gara;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 19.10.2018 (atti comunali n. 13394) dalla Società DUEEFFE SRL con sede in strada Provinciale 181, n. 7, Zelo Buon Persico (LO), con la quale viene richiesta una proroga del termine di ultimazione dei lavori, per le seguenti motivazioni:

- in considerazione della necessità di prevedere il completamento delle opere a verde in periodo favorevole (mese di novembre);
- vista la necessità di consentire alla società SAL SRL (Ente gestore acquedotto Comunale) l'esecuzione delle opere di sistemazione della rottura della tubazione dell'acquedotto comunale in ambito del cantiere (ponticella sul ponte Sillaro).

DATO ATTO che il Direttore dei Lavori, ing. Paolo Beniamino De Vizzi, con nota prot. 13529 in data 23.10.2018 ha espresso parere favorevole per la concessione di una proroga di 28 giorni naturali e consecutivi.

VALUTATO che le motivazioni adottate dall'Impresa si ritengono accoglibili;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui sopra;

VISTO l'articolo 107, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici.

CONSIDERATO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 6.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

## DETERMINA

Per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del parere favorevole del Direttore dei Lavori ing. Paolo Beniamino De Vizzi in data 23.10.2018 (atti comunali n. 13529 e di concedere alla Società DUEEFTE SRL con sede in strada Provinciale 181, n. 7, Zelo Buon Persico (LO) la proroga di giorni 28 naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori di riqualificazione della via Emilia – lotto 1.
2. di trasmettere la presente determinazione alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei Lavori.
3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 47 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.
4. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

Il Responsabile del Servizio  
Territorio e Ambiente  
geom. Pasqualino Corigliano

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. \_\_\_\_\_

Li,

Il Responsabile del servizio finanziario  
rag. Antonella Chiesa

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. \_\_\_\_\_ R.P.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li,

Il Messo Comunale

### AUTENTICAZIONE DI COPIA

(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto che la presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. ssa Maria Rosa Schillaci