



COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
Provincia di Lodi

Originale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REGISTRO GENERALE N. 206 DEL 16/06/2022

SERVIZIO TERRITORIO E AMBIENTE

ECOLOGIA E AMBIENTE - EDILIZIA PRIVATA - PATRIMONIO

REGISTRO DI SETTORE N. 55 DEL 16/06/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI
CON FONTANA ANTISTANTI LA SCUOLA MEDIA. CUP:
F87H21002180004 - CIG:8964477870 - CONCESSIONE PROROGA
TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Tavazzano con Villavesco,

IL MESSO COMUNALE

Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i. E sostituisce il documento analogico con firma autografa.

COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO

Provincia di Lodi

Servizio Territorio e Ambiente

/Reg. Generale

/Reg. Area

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIARDINI CON FONTANA ANTISTANTI LA SCUOLA MEDIA. CUP: F87H21002180004 - CIG:8964477870 - CONCESSIONE PROROGA TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

il giorno 16/06/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 27.05.2022, esecutiva ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 e del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2022-2024";

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 in data 08.06.2022, esecutiva, ad oggetto: "Art. 169 del d.lgs. 267/2000 Approvazione piano esecutivo di gestione 2022 – 2024. Parte contabile";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 92 in data 11.10.2021, esecutiva, ad oggetto: "Esame ed approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giardini con fontana antistanti la Scuola Media - CUP: F87H21002180004";

DATO ATTO che con la deliberazione sopra richiamata GC 92/2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di per la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giardini con fontana antistanti la Scuola Media, il cui quadro economico prevede una spesa complessiva di € 87.000,00 di cui:

-Lavori a base d'asta	€ 59.140,04
-Oneri per la sicurezza	€ 2.496,95
-Importo totale dei lavori	€ 61.636,99

RICHIAMATA la determinazione n° 358 reg. gen. in data 15.11.2021 con la quale, a seguito di procedura negoziata ai sensi del D. Lgs. 50/2016, sono stati affidati alla Società Cooperativa Sociale Il Giardinone, con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI) - CF: 11705860150, i lavori in oggetto;

VISTO il Contratto d'Appalto Rep. n° 307 stipulato in data 11.2.2022 con il quale sono stati affidati alla Società Cooperativa Sociale Il Giardinone con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI) - CF: 11705860150, i lavori di che trattasi, per un importo complessivo di € 61.045,59, IVA esclusa, e al netto del ribasso d'asta offerto in fase di affidamento;

RICHIAMATA la determinazione n° 158 reg. gen. in data 16.05.2022, con la quale è stata concessa alla Società Cooperativa Sociale Il Giardinone con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI) la proroga di giorni 16 naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giardini con fontana antistanti la Scuola Media, fissandolo al 31.5.2022;

RICHIAMATA la determinazione n° 176 reg. gen. in data 31.05.2022, con la quale è stata concessa alla Società Cooperativa Sociale Il Giardinone con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI) la proroga di giorni 15 naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giardini con fontana antistanti la Scuola Media, fissandolo al 15.6.2022;

VISTA la comunicazione trasmessa in data 15.6.2022 (atti comunali n. 7813 in data 15.6.2022) dalla Società Cooperativa Sociale Il Giardinone con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI), con la quale viene richiesta un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori, a causa del perdurare delle condizioni di effettiva criticità per quanto attiene al recepimento ed alla fornitura di materiali da costruzione, così come al nolo di attrezzature e mezzi d'opera;

DATO ATTO che l'architetto Lucrezia Alemanno in qualità di Direttore dei Lavori, con nota pervenuta al protocollo n. 7896 in data 16.6.2022 ha espresso parere favorevole per la concessione di un'ulteriore proroga di 15 giorni naturali e consecutivi, rideterminando il termine di fine lavori, e fissandolo al giorno 30.6.2022.

VALUTATO che le motivazioni addotte dall'Impresa si ritengono accoglibili;

CONSIDERATO che si rende pertanto necessario autorizzare la proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui sopra;

VISTO l'articolo 107, comma 5, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici.

CONSIDERATO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione, così come disciplinato al punto 3.10 del vigente Piano triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Tavazzano con Villavesco, in relazione al presente procedimento e pertanto, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107, del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

DETERMINA

Per le motivazioni meglio dette in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto del parere favorevole del Direttore dei Lavori, architetto Lucrezia Alemanno pervenuto al protocollo in data 16.6.2022 (atti comunali n. 7896), e di concedere alla Società Cooperativa Sociale Il Giardinone con sede in Cascina Flora, snc, Locate di Triulzi (MI) la proroga di giorni 15 naturali e consecutivi sul termine di ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria dei giardini con fontana antistanti la Scuola Media – CUP: F87H21002180004 (nuovo termine fissato al 30.6.2022).
2. di trasmettere la presente determinazione alla Ditta Appaltatrice e al Direttore dei Lavori.
3. di dare atto che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo per la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 47 bis del T.U.E.L. e che, pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole.
4. di dare altresì atto che il presente atto sarà pubblicato all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.,

Il Responsabile del Servizio
Territorio e Ambiente
geom. Pasqualino Corigliano

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per tutti gli effetti degli artt. 147 bis e 151, comma 4, del D.lgs.vo n. 267/2000 e ss. mm. ii., si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Impegno N. _____

Li,

Il Responsabile del servizio finanziario
rag. Antonella Chiesa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ R.P.

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li ,

Il Messo Comunale

AUTENTICAZIONE DI COPIA
(Art.18 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Attesto che la presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Fausta Nigro