



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI) IN ATTUAZIONE DELL'ART. 26 COMMA 3 DEL D. LGS. 81/08

1) ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL'AZIENDA COMMITTENTE

RAPPRESENTANTE LEGALE	
R.S.P.P.	
MEDICO COMPETENTE	
R.L.S.	
NUMERO E MANSIONE DEI DIPENDENTI	
ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA	
ADDETTI PRIMO SOCCORSO	

2) ALCUNI ASPETTI RILEVANTI AI FINI DELLA SICUREZZA

2.1. Impianti elettrici:

Tipo di fornitura: ENEL – Monofase e Trifase - 120 V - 380 V

I lavori sull'impianto elettrico possono essere eseguiti solo da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigenti (D.M. 37/08), previa autorizzazione scritta da parte del datore di lavoro Committente.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà comunicare al Committente, preventivamente e per iscritto, l'eventuale necessità di togliere tensione ad uno o a più reparti specificando anche la data e l'ora in cui si renderà necessario interrompere la fornitura di E.E.; l'esecuzione di tali operazioni sarà autorizzata per iscritto dal Committente.

2.2. Rischio di incendio:

E' tassativamente vietato fumare ed usare fiamme libere in tutti i reparti.

I lavori sulla rete gas possono essere eseguiti solo da personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigenti (D.M. 37/08), previa autorizzazione scritta da parte del datore di lavoro Committente.

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà comunicare al Committente, preventivamente e per iscritto, l'eventuale necessità di usare fiamme libere specificando anche la data e l'ora in cui si renderà necessario eseguire tali operazioni; l'esecuzione di tali operazioni sarà autorizzata per iscritto dal Committente.

In caso di emergenza tutto il personale presente in Azienda deve attenersi rigorosamente a quanto specificato nel piano di emergenza redatto dalla Committente.

2.3. Carrelli elevatori:

In azienda NON circolano carrelli elevatori elettrici e diesel.

2.4. D.P.I.:

Oltre ai D.P.I. di cui ciascun lavoratore deve essere provvisto (come da valutazione dei rischi Ditta appaltatrice), in Azienda non è obbligatorio l'uso di ulteriori DPI.

2.5. Agenti chimici:

Le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati in Azienda sono disponibili in Ufficio; è fatto obbligo al Datore di lavoro della Ditta appaltatrice prenderne visione ed adottare le misure di prevenzione e protezione conseguenti.

2.6. Rumore:

Nei reparti, come meglio esplicitato nella relazione conservata in ufficio, i livelli di rumore risultano mediamente inferiori a 85 dBA.

3) MODALITÀ DI ACCESSO, RICONOSCIMENTO E REGISTRAZIONE DEL PERSONALE DEGLI APPALTATORI CHE ACCEDE ALLO STABILIMENTO

Chiunque accede alla struttura per eseguire lavori autorizzati dalla Ditta DEVE

- 1) **PREVENTIVAMENTE** passare in ufficio, farsi riconoscere (è obbligatorio portare in posizione ben visibile il tesserino di riconoscimento con fotografia recante nome e cognome, Ditta, nome



del Datore di lavoro), firmare alla voce "ingresso" il registro presenze e specificare chiaramente il motivo per cui accede alla struttura nonché le aree in cui deve recarsi

- 2) **ALL'USCITA:** passare in ufficio, firmare alla voce "uscita" il registro

L'accesso degli automezzi sui piazzali di pertinenza esterni e nelle aree di carico e scarico DEVE svolgersi nel pieno rispetto delle seguenti regole:

- 3) i veicoli devono transitare a passo d'uomo
- 4) i veicoli possono sostare solo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di carico e scarico
- 5) è vietato parcheggiare in corrispondenza delle uscite di emergenza e dei mezzi antincendio

4) PERCORSI PER RAGGIUNGERE LE AREE DI LAVORO E VICEVERSA;

L'accesso all'interno dell'Azienda è consentito solo alle persone che hanno seguito la procedura descritta al precedente punto 3.1 e, in ogni caso, DEVE svolgersi nel pieno rispetto delle seguenti regole:

- a) E' vietato attardarsi in aree diverse da quelle in cui si devono eseguire le lavorazioni oggetto dell'appalto; rivolgersi al personale dell'ufficio tecnico per farsi indicare il percorso o per farsi accompagnare

5) SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI;

I servizi igienici a disposizione dell'appaltatore sono quelli dei luoghi di lavoro

6) REQUISITI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO IN AZIENDA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO DELL'APPALTATORE

Tutte le macchine / attrezzature di lavoro / opere provvisorie di proprietà dell'appaltatore devono essere marcate CE e sottoposte alle verifiche di legge (se previste).

Tutti i componenti elettrici (compresi cavi, prese e spine) devono essere conformi alle vigenti normative (anche in relazione al luogo in cui le stesse devono essere usate) ed in perfetto stato di conservazione.

E' vietato l'uso, da parte dell'Appaltatore, di macchine e/o attrezzature di lavoro di proprietà del Committente senza autorizzazione scritta da parte di quest'ultimo.

7) ATTIVITÀ LAVORATIVE

Sono TASSATIVAMENTE VIETATE, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte della Committente tutte quelle lavorazioni che comportano

- l'interruzione temporanea di servizi essenziali per l'Azienda tra cui, a mero titolo di esempio: acqua, energia elettrica, metano, aria compressa
- l'uso e lo stoccaggio di agenti chimici (compresi detersivi, disinfettanti etc.) non forniti o autorizzati dall'Azienda
- la produzione di fiamme libere
- l'inaccessibilità alle uscite di emergenza ed ai mezzi antincendio

Le lavorazioni sopra elencate potranno essere eseguite solo previo rilascio, da parte della Committente, di apposito permesso scritto.

E' inoltre vietato l'uso di opere provvisorie / di sostanze/ di attrezzature non autorizzate dal Committente

IN OGNI CASO: TUTTE le lavorazioni dovranno essere svolte nel pieno rispetto delle norme di sicurezza (il cui onere è interamente a carico dell'Impresa appaltatrice), da personale adeguatamente informato / formato / addestrato, in possesso degli appositi D.P.I..

AL TERMINE DELLA GIORNATA LAVORATIVA DEVE essere ripristinato lo stato dei luoghi e DEVE essere garantito (se del caso con apprestamenti provvisori) il funzionamento di tutti gli impianti

In caso di **INTERVENTI** (sull'impianto elettrico e/o su una macchina) **CHE RICHIEDONO LA TEMPORANEA INTERRUZIONE DELL'E.E.** è obbligatorio, una volta tolta la tensione alla porzione di impianto su cui si deve intervenire, adottare tutte le misure finalizzate ad evitare ripristini intempestivi; allo scopo è obbligatorio bloccare l'interruttore che alimenta la porzione di impianto / la macchina disattivata (ad esempio con un lucchetto) oppure, qualora questo non sia possibile, affiggere saldamente in prossimità del quadro elettrico su cui si trova l'interruttore un cartello con la scritta "IMPIANTO /MACCHINA IN MANUTENZIONE – VIETATO RIMETTERE IN ESERCIZIO".



**COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)
PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI CONNESSI
AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI
SOMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, art. 26**

**REVISIONE 0
DATA
SETTEMBRE 2009
Pagina 3 di 5**

In caso di **INTERVENTI** (ex: sostituzione / pulizia corpi illuminanti) **CHE RICHIEDONO LO SVOLGIMENTO DI LAVORI IN QUOTA AD UN' ALTEZZA SUPERIORE A MT. 2.** è obbligatorio l'uso di adeguate opere provvisorie (E' ESPRESSAMENTE VIETATO L'USO DI SCALE A PIOLI); nello specifico si dovrà utilizzare preferibilmente una piattaforma omologata per il sollevamento delle persone o, in subordine (ad esempio qualora gli spazi a terra siano troppo ristretti e non consentano l'impiego di tale attrezzatura), trabattelli

8) GESTIONE DELL'EMERGENZA

Come da piano di emergenza in Vostro possesso.

Qualora l'emergenza sia rilevata da un dipendente dell'Appaltatore, costui dovrà dare immediata segnalazione di allarme al personale presente in zona, che provvederà ad allertare il Coordinatore di emergenza e la squadra di emergenza; tutto il personale della Ditta appaltatrice dovrà attenersi rigorosamente alle indicazioni impartite dal Coordinatore di emergenza.

9) VARIE

In Azienda è tassativamente vietato fumare

Tutto il personale dell'Appaltatore che accede in Azienda deve essere informato sui rischi presenti negli ambienti di lavoro del Committente.



**COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)
PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI CONNESSI
AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI
SOMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, art. 26**

REVISIONE 0
DATA
SETTEMBRE 2009
Pagina 4 di 5

10) RISCHI DI INTERFERENZA TRA L'ATTIVITÀ DEL COMMITTENTE E QUELLA DELL'APPALTATORE

Rischio di interferenza individuato	Misura integrativa da porre in atto (a cura dell'appaltatore)	Applicabile	
		SI	NO
PERICOLO DI INCIAMPO, DI SCIVOLAMENTO, DI PAVIMENTO BAGNATO	SEGNALAZIONE CON CARTELLO A CAVALLETTO INDICANTE IL PERICOLO, POSIZIONATO A PAVIMENTO NELLE ZONE INTERESSATE DAI LAVORI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RUMORE DOVUTO ALL'UTILIZZO DI MACCHINARI	CHIUSURA DEL LOCALE / SPAZIO DI INTERVENTO OPPURE EFFETTUAZIONE DEL LAVORO IN ORARIO CON ASSENZA DI PERSONE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPOSIZIONE ACUTA O ESTEMPORANEA DA USO DI PRODOTTI CHIMICI E SOSTANZE, IN FUNZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO DESUMIBILE DALLA RISPETTIVA SCHEDA DI SICUREZZA	SEGREGAZIONE DELL'AREA INTERESSATA DALLE LAVORAZIONI, ABBATTIMENTO DEGLI INQUINANTI ALLA FONTE, AERAZIONE NATURALE ED USO DPI DA PARTE DELL'OPERATORE MESSA A DISPOSIZIONE DEL COMMITTENTE DI TUTTE LE INFORMAZIONI (SCHEDE DI SICUREZZA) RELATIVE ALLE SOSTANZE CHIMICHE UTILIZZATE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPOSIZIONE ACUTA O ESTEMPORANEA A POLVERI DERIVANTI DALLE LAVORAZIONI IN ESSERE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ELETTROCUZIONE	BLOCCAGGIO (CON LUCCHETTO O SIMILI) DELL'INTERRUTTORE CHE COMANDA LA PORZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO/LA MACCHINA SU CUI È STATO NECESSARIO INTERVENIRE; IN SUBORDINE (QUALORA NON SIA POSSIBILE IL BLOCCAGGIO DELL'INTERRUTTORE): SEGNALAZIONE CON CARTELLO SALDAMENTE AFFISSO IN POSIZIONE BEN VISIBILE INDICANTE IL PERICOLO UTILIZZO DI COMPONENTI E APPARECCHI ELETTRICI MARCATI CE ED IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE. CORRETTO POSZIONAMENTO DEI CAVI, CHE DEVONO ESSERE, SE POSSIBILE, SOLLEVATI DA TERRA (ALTRIMENTI DISPOSTI LUNGO I MURI IN MODO DA NON CREARE ULTERIORE PERICOLO DI INCIAMPO) E PROTETTI (SE E QUANDO SOGGETTI AD USURA, COLPI, IMPATTI)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AVVIO INTEMPESTIVO DI MACCHINE	BLOCCAGGIO (CON LUCCHETTO O SIMILI) DELL'INTERRUTTORE DELLA MACCHINA SU CUI È STATO NECESSARIO INTERVENIRE; IN SUBORDINE (QUALORA NON SIA POSSIBILE IL BLOCCAGGIO DELL'INTERRUTTORE): SEGNALAZIONE CON CARTELLO SALDAMENTE AFFISSO IN POSIZIONE BEN VISIBILE INDICANTE IL PERICOLO	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
RISCHI DERIVANTI DALLA MOVIMENTAZIONE DEI MEZZI	PREDISPOSIZIONE DI MISURE PER IL DIVIETO O LA LIMITAZIONE DI ACCESSO DEI MEZZI, PREDISPONENDO PUNTI DI SOSTA DEDICATI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO (LO)
PROCEDURA RELATIVA AGLI OBBLIGHI CONNESSI
AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI
SOMMINISTRAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/08, art. 26**

REVISIONE 0
DATA
SETTEMBRE 2009
Pagina 5 di 5

RISCHI LEGATI ALLA VIABILITÀ /CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE DURANTE L'ESECUZIONE DI LAVORI IN QUOTA DA PARTE DELL'APPALTATORE (RISCHIO DI CADUTA DI OGGETTI DALL'ALTO)	PREDISPOSIZIONE DI MISURE PER IL DIVIETO DI ACCESSO ALLE OPERE PROVVISORIALI E SEGREGAZIONE DELLE AREE CIRCOSTANTI LE OPERE PROVVISORIALI (PIATTAFORMA OMOLOGATA PER SOLLEVAMENTO PERSONE – TRABATTELLO ETC.) UTILIZZATE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN QUOTA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SVERSAMENTI ACCIDENTALI	SEGNALAZIONE CON CARTELLO A CAVALLETTO INDICANTE IL PERICOLO, POSIZIONATO A PAVIMENTO, NELLE ZONE INTERESSATE DAI LAVORI CONSERVAZIONE, NELLE VICINANZE DELLA POSTAZIONE DI LAVORO, DI MATERIALI ASSORBENTI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11) COSTI DELLA SICUREZZA RELATIVI A RISCHI DI INTERFERENZA

In fase di valutazione preventiva dei rischi relativi all'appalto in oggetto, COME SOPRA INDICATO sono stati individuati costi aggiuntivi rispetto ai normali oneri per la sicurezza, per apprestamenti di sicurezza relativi all'eliminazione dei rischi da interferenza; tali costi sono pari a € 200,00=.

NOTA GENERALE

In caso di inosservanza alle norme in materia di sicurezza e salute del lavoro e/o in caso di pericolo imminente per i lavoratori e/o persone terze il responsabile dei lavori ovvero il committente potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza.

Il presente documento (DUVRI) costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso.

Sono allegati al DUVRI, facendone parte costitutiva, i seguenti documenti:

- La planimetria dell'Azienda Committente in cui sono localizzate le aree di svolgimento dei lavori, i percorsi di accesso e le altre informazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori in oggetto
- Elenco delle informazioni fornite dall'Appaltatore
- Elenco della documentazione fornite dall'Appaltatore
- Dichiarazione dell'Appaltatore relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- Lista dei dipendenti dell'Appaltatore che potrebbero effettuare lavori presso l'Azienda Committente
- Lista delle macchine ed attrezzature dell'Appaltatore utilizzate nell'Azienda del Committente
- Dichiarazione dell'Appaltatore in merito alla formazione e informazione dei lavoratori dipendenti e del Vostro Rappresentante dei lavoratori
- Dichiarazione dell'Appaltatore di regolarità contributiva ed assicurativa
- Verbale di sopralluogo congiunto effettuato nell'Azienda Committente

Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

La revisione sarà consegnata per presa visione all'appaltatore e sottoscritta per accettazione.
Luogo e data